

ENDELIG ER BYGGINGEN I GANG!

Etter uke på uke med venting ble denne helgen endelig et gjennombrudd for Tangaroa. Seint fredag kveld kom endelig containeren fra Ecuador med tverrstokkene og resten av treverket, og lossingen startet umiddelbart.



Det ble midnatt og nye tilløp til krise før materialene til slutt lå trygt stablet på byggeplassen, og det var ingen tvil om at lørdag og søndag herved var erklært arbeidsdager!

Innen mandag var alt gjort klart til å binde stokkene sammen. Hver av hovedstokkene var blitt kuttet til i den ene enden for å forme baugen på flåten, og stokkene var tilpasset hverandre i lengde og bredde.



Det er hogd ut hundrevis av spor til tauene både i hovedstokkene og tverrstokkene, og alt er vatret opp og klart til selve knyttingen. Selv uten tau begynner dette å ligne en flåte.

Første del av denne uka går med til selve knyttingen. Dessverre rant tiden ut for de fire tømmererelevene, de måtte tilbake til Norge etter fire lærerike uker i Peru. Mannskapet får imidlertid hjelp av fem mann fra SIMA, alle erfarne med tau og knuter, så dette ordner seg. Målet for uka er å bli ferdig med selve flåten av 11 hovedstokker og 8 tverrstokker, samt å få saget til guarabordene (senkekjølene).



Neste uke blir det deck, hytte og mast som star på programmet, og så starter selve riggingen (se justert tidsplan nedenfor). Avreisedato er fremdeles 28.april 2006!

Se flere bilder og les "øyenvitnerapporter" fra byggeplassen www.tangaroa.no



UKE	ARBEIDS-DAGER	TANGAROA TIDSPLAN, PERU 2006	HJELP FRA SIMA
12	20/3-24/3 25/3-26/3	Carving of rings for ropes in main logs. Carve edges of logs and finish the bow of the raft. Carving of crossbeams.	Kraner og verktøy Eksperter på toll
13	27/3-2/4	Carving of crossbeams. Crossbeams attached to main logs by ropes and knots. Sawing of guaras (keels), and carving. Platform of the 11 main logs and 8 crossbeams are ready and knotted.	29/3-1/4: 5 erfarne arbeidere på tau og knuter 28/3 & 29/3: Stor van med sjåfør
14	3/4-9/4	Arbeidslag: 1. Bambusdekk 2. Bambushytte 3. Master og rigging 4. Guarabord	3/4 -7/4: 3 treskjærere for å lage guarabord
15	10/4-16/4	Arbeidslag: 1. Bambusdekk 2. Bambushytte 3. Master og rigging 4. Guarabord	10/4-14/4: 4 arbeidere til å sy sammen bambusdekk
16	17/4-23/4	Ferdigstille flåtekonstruksjon og rigging. Flåten klar til montering av elektronisk utstyr. Stuing av utstyr.	
17	24/4-28/4	Fisketur med Mustad (mandag). Solcellepanel på taket, testing av strømforsyning. NERA satellittantenne monteres. Test av mast og seil. Sjøsetting i SIMA. Fredag 28.april fra 11 – 14: Offisiell seremoni. Avreise!	27/4: Taubåt 28/4 from 7.00: 4 arbeidere til å bære bagasje 28/4 from 9.00: 14 padlere; trening! 28/4 from 14.00: 14 padlere 28/4 from 14.00: Taubåt og båt til familie og VIP gjester